


FASE 1

ATTIVITA' PROPEDEUTICA:

- Perimetrazione area di cantiere
- Taglio vegetazione
- Realizzazione BOE


- 1-A DEMOLIZIONE CANALETTA PORTACAVI
- 1-B DEMOLIZIONE STRUTTURA ESISTENTE
- 1-C REALIZZAZIONE PALANCOLA METALLICA TIPO LARSEN LUNGHEZZA L=6m
- 1-D REALIZZAZIONE SCAVO



FASE 2


2-A REALIZZAZIONE MICROPALI

2-B REALIZZAZIONE MAGRONE E STRUTTURE DI FONDAZIONE




FASE 3

3-A POSA IN OPERA STRUTTURA BARRIERA PREFABBRICATA



FASE 4

- 4-A RIPIIMENTO DI TERRENO
- 4-B RIPIIMENTO CON SUPERCOMPATTATO Sp.30 cm
- 4-C POSIZIONAMENTO CANALETTA PORTACAVI
- 4-D REALIZZAZIONE STRADELLO
- 4-E RIVESTIMENTO SCARPATA CON TERRENO VEGETALE Sp.30 cm
- 4-F SMANTELLAMENTO CANTIERE



NOTA 1 - Al termine di ciascuna interruzione dovr  essere eseguito il getto delle travi di fondazione cos  da non avere scavi aperti  
NOTA 2 - Sono previsti giunti strutturali ogni 30m circa  
NOTA 3 - Nella successiva fase progettuale dovranno essere predisposti nei cordoli di fondazione o nelle basi prefabbricate delle barriere (vedi sezioni trasversali) dei fori nei quali inserire dei tubi quadrati 10x10cm ad interasse 3.00m per il passaggio delle acque meteoriche all'esterno della piattaforma ferroviaria

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO - 1^ FASE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REDATTO AI SENSI DEL D.M. AMBIENTE 29/11/2000

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI CASCINA  
CODICI INTERVENTO 050008015 - 050008016 - 050008024 - 050008031

CORPO STRADALE E FERROVIARIO  
Sezioni fasi esecutive - Tav. 4 di 5

SCALA:

1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

D14Z 02 D 22 WB 1F0000 006 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva		Agosto 2019	M. Pignatelli	Agosto 2019		Agosto 2019		Agosto 2019

File: D14Z02D22WBIF000006A.DWG

n. Elab.: