













BARRIERE LATO NORD

Progr. Di Progetto	WBS	Altezza BA	Tipologia BA	Lunghezza (m)	Lavori da esterno sede ferroviaria (m)	Lavori da interno sede ferroviaria (m)	Interferenze con l'esercizio ferroviario	Interferenze con viabilità
68+629.99	68+642.99	BA02-30	H3	Standard	13.00	X	Lavori da interno alla sede	
68+643.73	68+705.60	BA02-31	H4	Metallica leggera	61.86	X	Lavori da treno cantiere in interruzione esercizio	
68+705.77	68+777.68	BA02-32	H3	Standard	71.91	X	Lavori da interno alla sede	
68+777.68	68+927.61	BA02-33	H0	Standard	149.93	X	Lavori da interno alla sede	
68+927.61	69+025.15	BA02-34	H3	Standard	97.48	X	Lavori da interno alla sede	
69+025.15	69+114.65	BA02-35	H0	Rettificata	89.50	X	Lavori da interno alla sede	
69+114.65	69+271.16	BA02-36	H0	Standard	99.48	X	Lavori da interno alla sede	
69+271.16	69+371.64	BA02-37	H4	Standard	100.49	X	Posa basamenti e montanti in interruzione di esercizio	

BARRIERE LATO SUD

Progr. Di Progetto	WBS	Altezza BA	Tipologia BA	Lunghezza (m)	Lavori da esterno sede ferroviaria (m)	Lavori da interno sede ferroviaria (m)	Interferenze con l'esercizio ferroviario	Interferenze con viabilità
68+655.26	68+668.75	BA01-22	H8	Rettificata	13.50	X	Posa basamenti e montanti in interruzione di esercizio	V8- interferenza con Via Lungo la Ferrovia
68+668.75	68+692.75	IN01-2	H10	Metallica leggera	24.00	X	Lavori da treno cantiere in interruzione esercizio	
68+692.75	68+721.30	BA01-23	H9	Rettificata	28.50	X	Lavori da treno cantiere in interruzione esercizio	
68+721.30	68+790.30	BA01-24	H3	Standard	69.00	X	Posa basamenti e montanti in interruzione di esercizio	
68+790.30	68+889.29	BA01-25	H0	Standard	99.00	X	Lavori da esterno senza interruzione di esercizio	
68+889.29	68+989.79	BA01-26	H2	Standard	100.49	X	Lavori da esterno senza interruzione di esercizio	
68+989.79	69+091.25	BA01-27	H1	Standard	101.45	X	Lavori da esterno senza interruzione di esercizio	
69+091.25	69+238.29	BA01-28	H0	Rettificata	49.00	X	Lavori da esterno senza interruzione di esercizio	
69+238.29	69+340.31	BA01-29	H2	Rettificata	102.01	X	Lavori da esterno senza interruzione di esercizio	

- LEGENDA:**
-  Area di lavoro attivata da eseguire dall'esterno della sede ferroviaria senza soggezioni alla circolazione
 -  Area di lavoro attivata da eseguire dall'esterno della sede ferroviaria con fasi di interruzione della circolazione
 -  Area di lavoro attivata da eseguire dalla sede ferroviaria senza soggezioni alla circolazione
 -  Area di lavoro attivata da eseguire dalla sede ferroviaria con fasi di interruzione della circolazione
 -  Area di cantiere: logistica, stoccaggio materiali e ricovero treno cantiere
 -  Barriera antirumore
 -  Viabilità di accesso alle aree di lavoro ed ai cantieri
 -  Percorsi interni a proprietà private per accesso alle aree di lavoro ed ai cantieri
 -  Pista di cantiere
 -  Interferenze con viabilità (V)
 -  Restrizioni altezza sottopassi
 -  Ingresso/uscita mezzi nell'area di cantiere

COMMITTENTE

PROGETTAZIONE



**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO -
CANTIERIZZAZIONE**

OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO - 1° FASE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO REDATTO AI SENSI DEL D.M. AMBIENTE 29/11/2000

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI CASCINA
CODICI INTERVENTO 050008015 - 050008016 - 050008024 - 050008031

CANTIERIZZAZIONE

SCALA:

1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
----------	-------	------	------	-----------	------------------	--------	------

D 1 4 Z 0 2 D 5 3 P 7 C A 0 0 0 0 0 0 3 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Azienda Autore	Revisore
A	Ente prestatario	Cone. Integra	Agosto 2018	G. Deputato	Agosto 2018	[Firma] G. Deputato	Agosto 2018	ITALFER S.p.A. U.S. - Strada Nuova n. 19 Dott. Ing. Stefano Delegato n. A1933	

01420202537CA000003A

n. Elab. :

ITALFERR S.p.A.
U.O. Architettura Ambiente e Territorio
Certificazione e Interventi Sottoservizi
Dott. Ing. Stefano Maccioni
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
n. A 19935